

FTTB Stupava 2017 - harmonogram činností pre rozkopávky a zemné práce

	Ulice oblasti	Cestný správny orgán pre vydanie rozkopávky	Výkaz vymer		etapizácia rozkopávky	Realizacia	Stavbyvedúci	Stavebný dozor	Dátum realizácie
			zeleň	Chodník					
							Suptel	UPC Telekom	
	Bezručova	Stupava	200	30	2.etapa	23.3.2017-31.3.2017	Cichra	Ing.Petrle Ing.Ležatka	OD 1.3.2017 - do 30.6.2017
	Budovateľska	Stupava	100	7	2.etapa	23.3.2017-31.3.2017			
	Kukučínova	Stupava	375	45	2.etapa	23.3.2017-9.4.2017			
	Kúpeľňa	Stupava	100	35	2.etapa	29.3.2017-12.4.2017			
	Dlhá	Stupava	180	250	2.etapa	31.3.2017-15.4.2017			
	Vajanského	Stupava	110	20	2.etapa	31.3.2017-15.4.2017			
	Bočná	Stupava	250	50	2.etapa	15.4.2017-30.4.2017			
	Cementarská	Stupava	130	80	2.etapa	15.4.2017-30.4.2017			
	Gaštanová alej	Stupava	250	35	2.etapa	15.4.2017-30.4.2017			
	Lipová	Stupava	270	40	2.etapa	30.4.2017-14.5.2017			
	Marchettska	Stupava	90	60	2.etapa	30.4.2017-14.5.2017			
	Žabarňa	Stupava	50	90	2.etapa	30.4.2017-14.5.2017			
	Ferdiša Kostku	Stupava	250	50	2.etapa	15.4.2017-15.5.2017			
	Družstevná	Stupava	40	20	2.etapa	15.4.2017-15.5.2017			
	Jilemnického	Stupava	350	85	2.etapa	15.4.2017-15.5.2017			
	Vincenta Šikulu	Stupava	140	0	2.etapa	15.5.2017-15.6.2017			
	Železnična	Stupava	130	60	2.etapa	15.5.2017-15.6.2017			